



Unité de Gestion du Projet



Atelier d'information et d'échanges sur l'état d'avancement de la Réforme de la
Formation Professionnelle et Technique (FPT), Abidjan le 17 décembre 2014

PROJET DE RECONSTRUCTION POST-CONFLIT DU LYCEE PROFESSIONNEL D'ODIENNE



Ministère d'Etat
Ministère de l'Emploi
des Affaires Sociales
et de la Formation Professionnelle



CDPE
Cellule de Développement
du Partenariat Ecole-
entreprise



Banque Islamique de
Développement - BID

FICHE SIGNALÉTIQUE

Intitulé du projet	PROJET DE RECONSTRUCTION POST-CONFLIT DU LYCEE PROFESSIONNEL D'ODIENNE		
Source(s) de financement et montant(s) en KFCFA	BANQUE ISLAMIQUE DE Développement	(PRÊT BID)	4 000 000
	REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE	(RCI)	1 251 000
Structure d'exécution	CABINET DU PREMIER MINISTRE / UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP REC-LPO)	Coût global estimé (KFCFA)	5 251 000
Date de démarrage	10 JUILLET 2014 (MISE EN VIGUEUR)	Durée prévue	36 mois
Objectif général	Réhabiliter et équiper le Lycée Professionnel d'Odienné et plus spécifiquement contribuer à : 1) améliorer l'accès à la formation professionnelle ; 2) améliorer la qualité de la formation professionnelle ;		
Impact attendu	1) Retour du Lycée Professionnel d'Odienné sur son site originel à Odienné dès septembre 2015 à la faveur de la rentrée scolaire 2015-2016 ; 2) Amélioration des conditions d'apprentissage (matériel adéquat) ; 3) Amélioration de la qualité des enseignements (réforme des curricula).		

ARCHITECTURE DU PROJET

Projet de Reconstruction post-conflit du Lycée Professionnel d'Odienné

Niveau1

Composantes

Composante 1

Amélioration de l'accès à la formation professionnelle

Composante 2

Amélioration de la qualité de la formation professionnelle

Composante 3

Coordination et suivi de l'exécution des activités matérielles et financières

Niveau2

Sous-composantes

Sous-composante 1.1

Travaux de réhabilitation des 21 bâtiments existants et divers infrastructures

Sous-composante 2.1

Développement des curricula de 3 filières de formation selon l'APC

Sous-composante 1.2

Acquisitions des équipements didactiques, bureautiques et mobiliers et divers matériels ;

Sous-composante 2.2

Renforcement des capacités
Formation et/ou recyclage de 220 enseignants et le personnel administratif des établissements de la formation professionnelle

Projet de Reconstruction Post-Conflict du Lycée Professionnel d'Odienné			
Composantes	Objectifs spécifiques	Extrants attendus	Indicateurs
Composante 1 :	O.s1 : Réhabiliter 21 bâtiments existants et divers infrastructures	Lycée professionnel réhabilité	Le lycée professionnel est réhabilité, équipé et opérationnel
Amélioration de l'accès à la formation professionnelle	O.s2 : équiper le lycée en matériels didactiques et non didactiques	Lycée professionnel équipé	
Composante 2	O.s1 : Ecrire les programmes d'études	Curricula disponible	<ul style="list-style-type: none"> - 50 guides pédagogiques, 50 guides d'organisation pédagogiques et matériel élaborés et disponibles; - 50 enseignants formés en APC - 75 inspecteurs formés en APC - 86 Chefs d'établissements et d'Adjoints, des Directeurs centraux de la formation professionnelle et adjoints formés en APC et en gestion d'établissement
Amélioration de la qualité de la formation professionnelle	O.s2 : Former et recycler le personnel enseignant et administratif	Rapport de formation et liste de présence disponible	
Composante 3	O.s1 : Assurer la coordination des activités	Rapports	Ouverture du LPO à Odienné à la rentrée scolaire 2015-2016
Appui à la gestion du projet	O.s2 : Suivre l'exécution des activités matérielles et financières du projet		

Projet de Reconstruction Post-Conflict du Lycée Professionnel d'Odienné			
Niveau de réalisation		Extrants déjà obtenus	Difficultés/blocages
Composante n°1: Amélioration de l'accès à la formation professionnelle			
Activité 1: Travaux de réhabilitation des 21 bâtiments existants et divers infrastructures		Contrats provisoirement attribués le 19/06/2014	En attente de l'ANO de la BID
Activité 2: Acquisitions des équipements didactiques, bureautiques et mobiliers et divers matériels		- Dossier d'Appel d'Offres International (DAOI) pour les équipements didactiques. - Dossier d'Appel d'Offres National (DAON) pour les équipements non didactiques.	Transmission tardive des documents techniques à l'UGP par le BNETD
Composante n°2: Amélioration de la qualité de la formation professionnelle			
Activité 1: Développement des curricula		- Mars 2014 : Etat des lieux : élaboration du PMO - Du 19 au 27 août 2014 : atelier relatif à l'Analyse de Situation de Travail (AST) de quatre (4) programmes de formation des spécialités du lycée professionnel d'Odienné selon l'Approche Par Compétences (APC), - Du lundi 27 octobre au mercredi 05 novembre 2014 : atelier sur la validation des projets de formation et d'élaboration des référentiels métiers-compétences	Incertitude sur la disponibilité des acquis du LPO délocalisé à Yopougon, notamment le personnel enseignant et administratif
Activité 2 : renforcement de capacité (formation et recyclage)		Formation en situation de travail des acteurs dans la conduite du processus APC	
Composante n°3 : Appui à la Gestion du projet			
Activité 1: Gestion du projet		- Arrêtés portant création de l'UGP REC-LPO - Désignation du personnel clé de l'UGP - Recrutement du comptable après appel à candidature	Nomination tardive des cadres de l'UGP issus du MEMEASFP
Activité 2 : Consultant chargé de la supervision des travaux		Contrat du BNETD est en cours de finalisation	
Activité 3 : Revue à mi parcours		Non échue	
Activité 4: Manuel des procédures		En cours	
Activité : Audit financier		Processus de sélection de l'auditeur en cours	

non démarré

exécuté à moins de 50%

exécuté à plus de 50%

réalisé à 100%





PERSPECTIVES 2015


6


Projet de Reconstruction Post-Conflict du Lycée Professionnel d'Odienné

Niveau de réalisation escompté	Extrants attendus	Conditions de réalisation
Composante n°1: Amélioration de l'accès à la formation professionnelle		
Activité 1 : Travaux de réhabilitation des 21 bâtiments existants et divers infrastructures	21 Bâtiments existants réhabilités ainsi que les diverses infrastructures au plus tard juin 2015,	(i) ANO de la BID sur sélection des entreprises (ii) Signature des contrats et début des travaux en janvier 2015 ; (iii) Capacité des acteurs impliqués dans le projet à exécuter les prestations dans les délais ;
Activité 2 : Acquisitions des équipements didactiques, bureautiques et mobiliers et divers matériels	Equipements didactiques et non didactiques livrés, installés, mis en service au plus tard en septembre 2015	
Composante n°2: Amélioration de la qualité de la formation professionnelle		
Activité 1: Développement des curricula	Nouveaux programmes, guides et manuels disponibles	(i) Disponibilité des enseignants et du personnel administratif du LPO délocalisé à Yopougon (ii) Participation effective des cadres du MEMEASFP
Activité 2 : Renforcement de capacité	Le personnel enseignant et administratif du LPO et les cadres du MEMEASFP sont formés et recyclés	
Composante n°3: Appui à la Gestion du projet		
Activité 1: Gestion du projet	Disponibilité des rapports (mensuels, trimestriels, des missions de supervision, d'audit financier et technique,)	(i) Passer tous les contrats (ii) Au titre de la contrepartie nationale, disposer du budget et de la trésorerie à temps
Activité 2: Consultant chargé de la supervision des travaux		
Activité 3: Revue à mi parcours		
Activité 4 : Manuel des procédures		
Activité : audit financier		

 non démarré

 exécuté à moins de 50%

 exécuté à plus de 50%

 réalisé à 100%